



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αριθμός Αποφάσεως: 2/2025

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 27^{ης} Ιανουαρίου 2025.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».

Στο Καρλόβασι, σήμερα την 27^η Ιανουαρίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου, ύστερα από την υπ' αρ. 690/22-01-2025 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτεινής Θαλασσινού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 114 του Ν. 4623/2019, 174 και 184 του Ν. 4635/2019, 41 Ν.4954/2022, 11 και 46 Ν.5043/2023 και το άρθρο 6 Ν. 5056/2023, την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3004/14-06-2022) και την υπ' αρ. 98/ΑΠ 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο ΥΠΕΣ.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (25) συμβούλων ήταν παρόντες (18) σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Αντιδήμαρχος
3. ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος
4. ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Αντιδήμαρχος
5. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος
6. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος
7. ΧΑΤΖΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιδήμαρχος
8. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μέλος
9. ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, Αντιδήμαρχος

10. ΦΙΛΙΠΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γραμματέας Δ.Σ.
11. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιδήμαρχος
12. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος
13. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος
14. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος
15. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
16. ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος
17. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος
18. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΖΕΒΡΕΝΗ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μέλος
2. ΤΣΕΠΕΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, μέλος
3. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος
4. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέλος
5. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, μέλος
6. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέλος
7. ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, μέλος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου κ. Παπαθεοφάνους Θεμιστοκλής προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και συμμετείχε στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανέας κ. Αντωνακάκης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κ. Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, στον οποίο η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέθεσε καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών.

Παρευρέθηκαν επίσης, α) ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σάρακας Παναγιώτης, ο Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου κ. Κωνσταντινίδης Πολυκράτης, οι οποίοι κλήθηκαν ως εισηγητές θεμάτων και β) η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Ανδρεάδου Σουλτάνα.

ΘΕΜΑ 1^ο Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το πρώτο (1^ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Μικρών Κοινοτήτων, Τεχνικών Έργων,

Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Πολιτικής Προστασίας κ. Σαγκιώτη Ιωάννη, ο οποίος είπε προς τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής :

Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 21/2023 έγινε κατακύρωση της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης Δήμου Δυτικής Σάμου» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΚΑΤΤ Α.Ε. Η αντίστοιχη σύμβαση υπεγράφη στις 23.06.2023, λαμβάνοντας Α.Π. 8352/23.06.2023. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίστηκε σε ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ (19) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συν ΤΡΕΙΣ (3) μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος, οπότε ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης ορίστηκε η 22.04.2025.

Η εταιρεία ΑΚΑΤΤ Α.Ε. με το με Α.Π. 1008Α/16.12.2024 Αίτημα παράτασης χρονοδιαγράμματος σύμβασης, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο με Α.Π. 17215/17.12.2024, ζητά να χορηγηθεί μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης και όλων των συμβατικών προθεσμιών (παράδοση υλικών, εγκατάσταση εξοπλισμού κλπ.) για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) μηνών, έως τις 22.10.2025, λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν από:

- Την αδυναμία εύρεσης χώρου και την καθυστέρηση 6 μηνών στην εγκατάσταση του κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, με αποτέλεσμα την ανάλογη καθυστέρηση στην υποβολή της 1^{ης} πιστοποίησης
- Τη μη δυνατότητα εγκατάστασης του προβλεπόμενου υδραυλικού εξοπλισμού σε όλες τις γεωτρήσεις και δεξαμενές που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση, για χρονικό διάστημα 4 μηνών, λόγω της τουριστικής περιόδου, των συνθηκών λειψυδρίας και της συνακόλουθης αδυναμίας διακοπής της παροχής ύδρευσης ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες

Από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας, που έχει συγκροτηθεί με την με αριθμό 116/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκδόθηκε στις 03.01.2025 πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια και όλων των συμβατικών προθεσμιών (παράδοση υλικών, εγκατάσταση εξοπλισμού κλπ.) για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) μηνών, δηλαδή έως τις 22.10.2025, θεωρώντας ότι το σχετικό αίτημα του Αναδόχου θα πρέπει να γίνει δεκτό, καθώς αυτό οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ή της αναθέτουσας αρχής και δεν αυξάνει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 206 & 132) και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023,

το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το από 03.01.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια

– εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης Δήμου Δυτικής Σάμου», για μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης και όλων των συμβατικών προθεσμιών (παράδοση υλικών, εγκατάσταση εξοπλισμού κλπ.) για τη συγκεκριμένη προμήθεια, για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) μηνών, δηλαδή έως τις 22.10.2025.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο έχοντας υπόψη του:

1. Την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου
2. Την από 03.01.2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Το από 03.01.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, με 18 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 18 ψηφισάντων Δημοτικών Συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο **ΟΜΟΦΩΝΑ**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το από 03.01.2025 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης Δήμου Δυτικής Σάμου», για μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης και όλων των συμβατικών προθεσμιών (παράδοση υλικών, εγκατάσταση εξοπλισμού κλπ.) για τη συγκεκριμένη προμήθεια, για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) μηνών, δηλαδή έως τις 22.10.2025.

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19:20 μ.μ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **2/27-01-2025** και υπογράφεται ως έπεται.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.**

**Καρλόβασι, 27 Ιανουαρίου 2025
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΑΛ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ**

